MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESSAGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR - MiBACT) SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DEL LAZIO

COMPUTO ECONOMICO ANALITICO DELLE LAVORAZIONI N. 180 del 03/03/2017

ESEGUITE A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 01/02/2017

OPERE DI SUPPORTO AL - SISTEMA TRATTAMENTO CRITICITA' STRUTTURALI NUCLEO INTERVENTI SPECIALI VVFF - PER LA RIMOZIONE DELLA VELA CAMPANARIA AMATRICE (RI) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO CIVICO DI S.EMIDIO

Sommano lavori € 26.516,76

(Diconsi euro ventiseimilacinquecentosedici/76) Roma lì, 03/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefano Massimino

Federica Cerroni IL R.U.P.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ass. Antonio Giannattasio

So.La.Spe s.r/h	_	P	T	1	16 Your 17			
TE ACCE INCIDENT		erroni	Federica Cerroni	Arch	ASS-Agtonio Gianpattasio			7 7
					IL DIRETTORE DEI LAVORI			, ,
					(Diconsi euro ventiseimilacinquecentosedici/76) Roma lì, 06/03/2017			
€ 26					Sommano lavori			
1,00 € 2.411,80 € 2.411,80				1,00	SOMMANO a corpo			
					Opere in economia per in forniture di materiali di supporto all'intervento Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico SISTEMA TRATTAMENTO CRITICITA' STRUTTURALI NUCLEO INTERVENTI SPECIALI per la riozione controllata degli elementi di copertura e sostegno campana (pilastri muratura e solettina di copertura), compreso di trasporto in sito	Economie Mat/Noli	6	531 ×
4,00 € 1.615,16 € 6.460,64					SOMMANO gg			
				4,00				
					Servizio di noleggio giornaliero a caldo di autogru della portata di tonnellate 90 con braccio telescopico da mt 48,5+17,5mt. Compreso servizio a terra di controllo.	PSS06	и	1
1,00 € 4.037,89 € 4.037,89					SOMMANO cad			
1,00				1,00	Smontaggio vela			
					Servizio di movimentazione di andata e ritorno di una autogru, in trasporto eccezionale di portata 90 tonnellate con braccio da 48,5+17,5mt, compreso: trasporto zavorre, montaggio fissaggio delle zavorre con una seconda autogru a servizio della prima, il posizionamento ed il controllo dell'operatività a terra di supporto.	PSS05	4	
4,00 € 2.018,95 €					SOMMANO gg			
			J	4,00				1
					Servizio di noleggio giornaliero a caldo di autogru della portata di tonnellate 100 con braccio telescopico da mt 52+19 mt. Compreso servizio a terra di controllo.	PSS04	ω	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1,00 € 4.710,87 €					SOMMANO cad			
				1,00	smontaggio vela			
					Servizio di movimentazione di andata e ritorno di una autogru, in trasporto eccezionale di portata 100 tonnellate con braccio da 52+19 mt, compreso: trasporto zavorre, montaggio fissaggio delle zavorre con una seconda autogru a servizio della prima, il posizionamento ed il controllo dell'operatività a terra di supporto.	PSS03	2	
4,00 € 204,94 €					SOMMANO gg			43
				4,00	Cestello per le attività di montaggio, protezione, controllo, monitoraggio e lavorazione, da adottare in sospensiopne ad un autogru con verricello e personale qualificato all'esecuzione di lavori in corda.			1, 12
					Noleggio giornaliero di un cestello in acciaio portapersone di dimensioni 2250x1205x2320h con copertura (anche smontabile) della portata massima di 4 persone per un totale di 615 kg ed un peso a vuoto di kg 550. Omologato e conforme alle norme UNI EN ISO 12480-1, CE, secondo le direttive WG4 del CEN TC 147.	NP_OS003	1	
Unitario Totale	H/peso	Larg.	Lung.	Par.ug				
Quantità IMPORTI	N I:	OIZ	MISURA	3	A DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TARIFFA	Z	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DEL LAZIO
Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR - MiBACT)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESSAGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI

QUADRO ECONOMICO

ESEGUITE A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 01/02/2017

AMATRICE (RI) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL MUSEO CIVICO DI S.EMIDIO
OPERE DI SUPPORTO AL - SISTEMA TRATTAMENTO CRITICITA' STRUTTURALI NUCLEO INTERVENTI SPECIALI VVFF
PER LA RIMOZIONE DELLA VELA CAMPANARIA

Roma lì, 03/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefano Massimino

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ass. Antonio Giannattasio

IL R.U.P.

Arch Federica Cerroni

L'IMPRESA

/So,La.Spe s.r.

QUADRO ECONOMICO I° STRALCIO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TORRE

LAVORI	1 -		€	26.516,76
I.V.A.	%	10,00	€	2.651,68
IMPORTO TOTALE			€	29.168,44
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievo tridimensionale topografico e ortografico				
delle strutture in stato di crollo e delle parti				
conservate (ODS prot.1957 del 23.02.17)			€	10.300,00
Progettazione strutturale esecutiva delle opere di				2.54
messa in sicurezza in somma urgenza (ODS prot.				
2253 del 21.02.17)			€	26.600,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	66.068,44
DRUGE				•
IL PROGETTISTA e D.L.				
Ing. Stefano Massimino				
Ju m				
IL DIRETTORE OPERATIVO				
Ass. Antonio Giannattasio				
Secondary and the second secon				
IL R.U.P.				
Arch. Federica-Cerroni				
Flance				

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DEL LAZIO
Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR - MIBACT)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESSAGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI

MATERIALI A PIE' D'OPERA

ESEGUITE A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 01/02/2017

AMATRICE (RI) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL MUSEO CIVICO DI S.EMIDIO

OPERE DI SUPPORTO AL - SISTEMA TRATTAMENTO CRITICITA' STRUTTURALI NUCLEO INTERVENTI SPECIALI VVFF

PER LA RIMOZIONE DELLA VELA CAMPANARIA

Roma lì, 03/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefano Massimino

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ass. Antonio Giannattasio

IL R.U.P.

Federica Cerroni

L'IMPRESA

So.La.Spe s.r.l.

ECONOMIA MATERIALI		8
Materiale	N°	dimensioni
Tavoloni	26	5 x 20 x 400
Tavole	10	2,5 x 20 x 400
Fasce in poliestere con cricchetti	4	m. 20,00
Fasce in poliestere con cricchetti	10	m. 6,00
Morali	10	10x10x600
Grillo omega	8	Per cavo Ø 20
Fune in acciaio	4	Ø 20; m. 12
Redancie	8	Per cavo Ø 20
Morsetti	40	Per cavo Ø 20
Resina di blocco cavi (Necessaria		
per quattro fori lunghi m.1,20 Ø 30		
con cavo Ø 20 all'interno)	*	

a.c. € 2.411,80

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Stefano Massimino

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ass. Antonio Giannattasio

IL R.U.P. Arch, Federica Cerroni

PER ACCETTAZIONE: L'IMPRESA

So.La.Spe s.r.l.